

週間工程表（実施）

東建第24号 主要地方道新潟村松三川線（一日市地区）防雪柵設置（その1）工事

現場代理人 岩永 伸之

| 月 日 | | 7月12日 (月) | 7月13日 (火) | 7月14日 (水) | 7月15日 (木) | 7月16日 (金) | 7月17日 (土) | 7月18日 (日) | 7月19日 (月) | 7月20日 (火) | 7月21日 (水) | 7月22日 (木) | 7月23日 (金) | 7月24日 (土) | 7月25日 (日) | 7月26日 (月) | | | | | | |
|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--|--|--|--|--|--|
| 工 種 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 作業土工 | 計画 | | | | | | 休 工 | 休 工 | | | | 休 工 | 休 工 | 休 工 | 休 工 | | | | | | | |
| | 実施 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 防雪柵基礎工 | 計画 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 実施 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基礎打ち打工（回転圧入） | 計画 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 実施 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 防雪柵基礎工 | 計画 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 実施 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支柱アンカー設置 | 計画 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 実施 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 防雪柵基礎工 | 計画 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 実施 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 型枠設置工 | 計画 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 実施 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 構造物撤去工 | 計画 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 実施 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 舗装撤去・運搬 | 計画 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 実施 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 構造物撤去工 | 計画 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 実施 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 舗装切断 | 計画 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 実施 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 人員・機械・設備 | 0.25㎡級バックホウ | 1台 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 鋼管回転圧入機 | 1台 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ユニック車 | 1台 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 t ダンプ | 1台 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 t ダンプ | 1台 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 作業員 | 7名 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【記 事】 | | | 掘削工 | 掘削工 | 掘削工 | 掘削工 | 掘削工 | | | 杭打ち工 20本施工 | 杭打ち工 24本施工 | 杭打ち工 25本施工 | | | | 杭打ち工 16本施工 | | | | | | |