

週間工程表

東建第24号 主要地方道新潟村松三川線（一日市地区）防雪柵設置（その1）工事

現場代理人 岩永 伸之

| 月 日 | | 10月25日 | 10月26日 | 10月27日 | 10月28日 | 10月29日 | 10月30日 | 10月31日 | 11月1日 | 11月2日 | 11月3日 | 11月4日 | 11月5日 | 11月6日 | 11月7日 | 11月8日 |
|----------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
| 工 種 | | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) |
| 作業土工 | 計画 | | | | | | | 休 工 | | | | | | | 休 工 | |
| | 実施 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 埋戻し | 計画 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 実施 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 防雪柵基礎工 | 計画 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 実施 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 型枠設置工 | 計画 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 実施 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 防雪柵基礎工 | 計画 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 実施 | | | 午前中 | | | | | | | | | | | | |
| 生コン打設 | 計画 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 実施 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 防雪柵設置工 | 計画 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 実施 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1工区 | 計画 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 実施 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 防雪柵設置工 | 計画 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 実施 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2工区 | 計画 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 実施 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 防雪柵設置工 | 計画 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 実施 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3工区 | 計画 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 実施 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 人員・機械・設備 | 0.25㎡級バックホウ | 1台 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0.10㎡級バックホウ | 1台 | | | | | | | | | | | | | | |
| | ユニック車 | 1台 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 t ダンプ | 1台 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 t ダンプ | 1台 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 作業員 | 4名 | | | | | | | | | | | | | | |