

## 週間工程表（実施）

東建第24号 主要地方道新潟村松三川線（一日市地区）防雪柵設置（その1）工事

現場代理人 岩永 伸之

工 種		月 日	6月28日	6月29日	6月30日	7月1日	7月2日	7月3日	7月4日	7月5日	7月6日	7月7日	7月8日	7月9日	7月10日	7月11日	7月12日			
			(月)	(火)	(水)	(木)	(金)	(土)	(日)	(月)	(火)	(水)	(木)	(金)	(土)	(日)	(月)			
作業土工	計画							休 工	休 工						休 工	休 工				
	実施																			
防雪柵基礎工	計画																			
	実施																			
基礎打ち打工（回転圧入）	計画																			
	実施																			
防雪柵基礎工	計画																			
	実施																			
支柱アンカー設置	計画																			
	実施																			
防雪柵基礎工	計画																			
	実施																			
型枠設置工	計画																			
	実施																			
構造物撤去工	計画																			
	実施																			
舗装撤去・運搬	計画																			
	実施																			
構造物撤去工	計画																			
	実施																			
舗装切断	計画																			
	実施																			
人 員 ・ 機 械 ・ 設 備	0.25m <sup>3</sup> 級バックホウ	1台																		
	鋼管回転圧入機	1台																		
	ユニック車	1台																		
	2 t ダンプ	1台																		
	4 t ダンプ	1台																		
	作業員	7名																		
【記 事】			3 杭 本 打 ち 工 工	1 2 杭 打 ち 工 工	5 杭 本 打 ち 工 工	5 杭 本 打 ち 工 工	1 6 杭 打 ち 工 工			1 4 杭 打 ち 工 工	1 2 杭 打 ち 工 工	掘 削 工	1 8 杭 打 ち 工 工	1 8 杭 打 ち 工 工			掘 削 工			