

## 週間工程表（実施）

東建第24号 主要地方道新潟村松三川線（一日市地区）防雪柵設置（その1）工事

現場代理人 岩永 伸之

月 日		7月26日 (月)	7月27日 (火)	7月28日 (水)	7月29日 (木)	7月30日 (金)	7月31日 (土)	8月1日 (日)	8月2日 (月)	8月3日 (火)	8月4日 (水)	8月5日 (木)	8月6日 (金)	8月7日 (土)	8月8日 (日)	8月9日 (月)
工 種	計画															
	実施				埋戻し	埋戻し				埋戻し	埋戻し	埋戻し	埋戻し			
作業土工	計画															
	実施															
床掘	計画															
	実施															
防雪柵基礎工	計画															
	実施															
基礎打ち打工（回転圧入）	計画															
	実施															
防雪柵基礎工	計画															
	実施						休	休						休	休	休
支柱アンカー設置	計画															
	実施															
防雪柵基礎工	計画															
	実施															
型枠設置工	計画															
	実施															
防雪柵基礎工	計画															
	実施															
生コン打設	計画															
	実施															
	計画															
	実施															
人 員 ・ 機 械 ・ 設 備	0.25㎡級バックホウ	1台														
	鋼管回転圧入機	1台														
	ユニック車	1台														
	2 t ダンプ	1台														
	4 t ダンプ	1台														
	作業員	7名														
【記 事】			1 6 杭 打 ち 工 本 施 工	2 4 杭 打 ち 工 本 施 工	1 6 杭 打 ち 工 本 施 工	2 0 杭 打 ち 工 本 施 工	1 7 杭 打 ち 工 本 施 工		1 2 杭 打 ち 工 本 施 工	7 杭 打 ち 工 本 施 工	埋 戻 し 工	主 柱 ア ン カ ー 3 個 所 設 置 6	埋 戻 し 工			