

週間工程表（実施）

東建第24号 主要地方道新潟村松三川線（一日市地区）防雪柵設置（その1）工事

現場代理人 岩永 伸之

月 日		8月9日 (月)	8月10日 (火)	8月11日 (水)	8月12日 (木)	8月13日 (金)	8月14日 (土)	8月15日 (日)	8月16日 (月)	8月17日 (火)	8月18日 (水)	8月19日 (木)	8月20日 (金)	8月21日 (土)	8月22日 (日)	8月23日 (月)	
工 種																	
作業土工	計画	休 工															
	実施																
作業土工	計画																
	実施																
埋戻し	計画																
	実施																
防雪柵基礎工 基礎打ち打工（回転圧入）	計画																
	実施																
防雪柵基礎工 支柱アンカー設置	計画																
	実施																
防雪柵基礎工	計画																
	実施																
型枠設置工	計画																
	実施																
防雪柵基礎工 生コン打設	計画																
	実施																
人員・機械・設備	0.25㎡級バックホウ	1台															
	鋼管回転圧入機	1台															
	ユニック車	1台															
	2 t ダンプ	1台															
	4 t ダンプ	1台															
	作業員	4名															
【記 事】			型枠工加工	型枠工加工	型枠工加工					型枠工加工	型枠工加工	型枠工加工	型枠工10個所設置				