

週間工程表（実施）

東建第24号 主要地方道新潟村松三川線（一日市地区）防雪柵設置（その1）工事

現場代理人 岩永 伸之

工 種		月 日	8月23日	8月24日	8月25日	8月26日	8月27日	8月28日	8月29日	8月30日	8月31日	9月1日	9月2日	9月3日	9月4日	9月5日	9月6日		
			(月)	(火)	(水)	(木)	(金)	(土)	(日)	(月)	(火)	(水)	(木)	(金)	(土)	(日)	(月)		
作業土工	計画							休 工	休 工										
	実施																		
作業土工	計画																		
	実施																		
埋戻し	計画																		
	実施																		
防雪柵基礎工 基礎打ち打ち工（回転圧入）	計画																		
	実施																		
防雪柵基礎工 支柱アンカー設置	計画																		
	実施																		
防雪柵基礎工 型枠設置工	計画																		
	実施																		
防雪柵基礎工 生コン打設	計画																		
	実施																		
人 員 ・ 機 械 ・ 設 備	0.25㎡級バックホウ	1台																	
	鋼管回転圧入機	1台																	
	ユニック車	1台																	
	2 t ダンプ	1台																	
	4 t ダンプ	1台																	
	作業員	4名																	
【記 事】					主 柱 個 所 設 置 3 0	主 柱 個 所 設 置 3 0	週 間 工 程 会 議			型 枠 工 1 0 個 所 設 置	型 枠 工 1 1 個 所 設 置	生 コン 打 設 防 雪 柵 基礎 1 0 個 所	生 コン 打 設 防 雪 柵 基礎 1 0 個 所				型 枠 工 9 個 所 設 置		