

週間工程表（実施）

東建第24号 主要地方道新潟村松三川線（一日市地区）防雪柵設置（その1）工事

現場代理人 岩永 伸之

月 日		9月6日 (月)	9月7日 (火)	9月8日 (水)	9月9日 (木)	9月10日 (金)	9月11日 (土)	9月12日 (日)	9月13日 (月)	9月14日 (火)	9月15日 (水)	9月16日 (木)	9月17日 (金)	9月18日 (土)	9月19日 (日)	9月20日 (月)		
工 種	計画						休 工	休 工										
	実施																	
作業土工 埋戻し	計画																	
	実施																	
防雪柵基礎工 支柱アンカー設置	計画																	
	実施																	
防雪柵基礎工 型枠設置工	計画																	
	実施																	
防雪柵基礎工 生コン打設	計画																	
	実施		午前中		午前中	午前中						午前中	午前中					
	計画																	
	実施																	
	計画																	
人 員 ・ 機 械 ・ 設 備	0.25㎡級バックホウ	1台																
	0.10㎡級バックホウ	1台																
	ユニック車	1台																
	2 t ダンプ	1台																
	4 t ダンプ	1台																
	作業員	4名																
【記 事】			型 枠 工 9 個 所 設 置	生 コン 打 設 1 9 個 所 防 雪 柵 基 礎	型 枠 工 9 個 所 設 置	主 柱 ア ン カ ー 4 0 個 所 セ ツ ト	生 コン 打 設 1 7 個 所 防 雪 柵 基 礎		型 枠 工 8 個 所 設 置	型 枠 工 7 個 所 設 置	型 枠 工 9 個 所 設 置	生 コン 打 設 1 5 個 所 防 雪 柵 基 礎	型 枠 工 2 5 個 所 設 置	型 枠 工 加 工				