

週間工程表（実施）

東建第24号 主要地方道新潟村松三川線（一日市地区）防雪柵設置（その1）工事

現場代理人 岩永 伸之

月 日		9月20日 (月)	9月21日 (火)	9月22日 (水)	9月23日 (木)	9月24日 (金)	9月25日 (土)	9月26日 (日)	9月27日 (月)	9月28日 (火)	9月29日 (水)	9月30日 (木)	10月1日 (金)	10月2日 (土)	10月3日 (日)	10月4日 (月)	
工 種																	
作業土工	計画	休 工															
	実施																
防雪柵基礎工	計画																
	実施																
型枠設置工	計画																
	実施																
防雪柵基礎工	計画																
	実施			午前中								午前中			午前中		
生コン打設	計画																
	実施																
舗装工	計画																
	実施																
下層路盤	計画																
	実施																
舗装工	計画																
	実施																
上層路盤・表層工	計画																
	実施																
防雪柵設置工	計画																
	実施																
人員・機械・設備	0.25m ³ 級バックホウ	1台															
	0.10m ³ 級バックホウ	1台															
	ユニック車	1台															
	2 t ダンプ	1台															
	4 t ダンプ	1台															
	作業員	4名															
【記 事】			生コン打設 2箇所 防雪柵基礎	下層路盤		型枠設置工			埋戻し工	埋戻し工	生コン打設 2箇所 防雪柵基礎	型枠設置工	型枠設置工	生コン打設 2箇所 防雪柵基礎		休 工	