

週間工程表（実施）

東建第24号 主要地方道新潟村松三川線（一日市地区）防雪柵設置（その1）工事

現場代理人 岩永 伸之

月 日		10月4日 (月)	10月5日 (火)	10月6日 (水)	10月7日 (木)	10月8日 (金)	10月9日 (土)	10月10日 (日)	10月11日 (月)	10月12日 (火)	10月13日 (水)	10月14日 (木)	10月15日 (金)	10月16日 (土)	10月17日 (日)	10月18日 (月)			
工 種																			
作業土工	計画						休 工	休 工							休 工				
	実施																		
埋戻し	計画																		
	実施																		
防雪柵基礎工	計画																		
	実施																		
型枠設置工	計画																		
	実施																		
防雪柵基礎工	計画																		
	実施																		
生コン打設	計画																		
	実施			午前中							午前中		午前中	午前中		午前中			午前中
舗装工	計画																		
	実施																		
下層路盤	計画																		
	実施																		
舗装工	計画																		
	実施																		
上層路盤・表層工	計画																		
	実施																		
防雪柵設置工	計画																		
	実施																		
人員・ 機械・ 設備	0.25㎡級バックホウ	1台																	
	0.10㎡級バックホウ	1台																	
	ユニック車	1台																	
	2 t ダンプ	1台																	
	4 t ダンプ	1台																	
	作業員	4名																	
【記 事】			休 工	型 枠 設 置 工	生 コン 打 設 2 個 所 防 雪 柵 基 礎	型 枠 設 置 工	生 コン 打 設 1 5 個 所 防 雪 柵 基 礎		生 コン 打 設 1 4 個 所 防 雪 柵 基 礎	型 枠 設 置 工	生 コン 打 設 1 8 個 所 防 雪 柵 基 礎	生 コン 打 設 2 3 個 所 防 雪 柵 基 礎	生 コン 打 設 1 4 個 所 防 雪 柵 基 礎	型 枠 設 置 工		生 コン 打 設 2 1 個 所 防 雪 柵 基 礎			