

週間工程表（実施）

東建第24号 主要地方道新潟村松三川線（一日市地区）防雪柵設置（その1）工事

現場代理人 岩永 伸之

月 日		10月18日 (月)	10月19日 (火)	10月20日 (水)	10月21日 (木)	10月22日 (金)	10月23日 (土)	10月24日 (日)	10月25日 (月)	10月26日 (火)	10月27日 (水)	10月28日 (木)	10月29日 (金)	10月30日 (土)	10月31日 (日)	11月1日 (月)
工 種	計画															
	実施															
防雪柵基礎工	計画															
	実施															
防雪柵基礎工	計画															
	実施	午前中	午前中	午前中	午前中	午前中					午前中					
防雪柵設置工	計画															
	実施															
防雪柵設置工	計画															
	実施															
防雪柵設置工	計画															
	実施															
防雪柵設置工	計画															
	実施															
人員・機械・設備	0.25m ³ 級バックホウ	1台														
	0.10m ³ 級バックホウ	1台														
	ユニック車	1台														
	2 t ダンプ	1台														
	4 t ダンプ	1台														
	作業員	4名														
【記 事】		生 コ ン 打 設 2 1 個 所 防 雪 柵 基 礎	生 コ ン 打 設 1 6 個 所 防 雪 柵 基 礎	休 工	埋 戻 し 工	防 雪 柵 設 置			防 雪 柵 設 置	防 雪 柵 設 置	生 コ ン 打 設 2 3 個 所 防 雪 柵 基 礎	防 雪 柵 設 置	防 雪 柵 設 置	防 雪 柵 設 置		防 雪 柵 設 置