週間工程表

東建第24号　主要地方道新潟村松三川線（一日市地区）防雪柵設置（その1）工事　　現場代理人　岩永　伸之

工種		月日	6月28日（月）	6月29日（火）	6月30日（水）	7月1日（木）	7月2日（金）	7月3日（土）	7月4日（日）	7月5日（月）	7月6日（火）	7月7日（水）	7月8日（木）	7月9日（金）	7月10日（土）	7月11日（日）	7月12日（月）
作業土工		計画															
床掘		実施															
防雪柵基礎工		計画															
基礎打ち打工（回転圧入）		実施															
防雪柵基礎工		計画															
支柱アンカー設置		実施						休	休						休	休	
防雪柵基礎工		計画															
型枠設置工		実施						工	工						工	工	
構造物撤去工		計画															
舗装撤去・運搬		実施															
構造物撤去工		計画															
舗装切断		実施															
人員・機械・設備	0.25㎥級バックホウ	1台															
	鋼管回転圧入機	1台															
	ユニック車	1台															
	2ｔダンプ	1台															
	4ｔダンプ	1台															
	作業員	7名															