週間工程表

東建第24号　主要地方道新潟村松三川線（一日市地区）防雪柵設置（その1）工事　　現場代理人　岩永　伸之

工　種 ＼ 月　日			7月5日（月）	7月6日（火）	7月7日（水）	7月8日（木）	7月9日（金）	7月10日（土）	7月11日（日）	7月12日（月）	7月13日（火）	7月14日（水）	7月15日（木）	7月16日（金）	7月17日（土）	7月18日（日）	7月19日（月）
作業土工		計画						休工	休工						休工	休工	
床掘		実施															
防雪柵基礎工		計画															
基礎打ち打工（回転圧入）		実施															
防雪柵基礎工		計画															
支柱アンカー設置		実施															
防雪柵基礎工		計画															
型枠設置工		実施															
構造物撤去工		計画															
舗装撤去・運搬		実施															
構造物撤去工		計画															
舗装切断		実施															
人員・機械・設備	0.25㎥級バックホウ	1台															
	鋼管回転圧入機	1台															
	ユニック車	1台															
	2ｔダンプ	1台															
	4ｔダンプ	1台															
	作業員	7名															