週間工程及び安全重点項目

東建第24号　主要地方道新潟村松三川線（一日市地区）防雪柵設置（その1）工事　　現場代理人　岩永　伸之

工　種 ＼ 月　日			7月12日（月）	7月13日（火）	7月14日（水）	7月15日（木）	7月16日（金）	7月17日（土）	7月18日（日）	7月19日（月）	7月20日（火）	7月21日（水）	7月22日（木）	7月23日（金）	7月24日（土）	7月25日（日）	7月26日（月）
作業土工		計画						休工	休工				休工	休工	休工	休工	
床掘		実施															
防雪柵基礎工		計画															
基礎打ち打工（回転圧入）		実施															
防雪柵基礎工		計画															
支柱アンカー設置		実施															
防雪柵基礎工		計画															
型枠設置工		実施															
構造物撤去工		計画															
舗装撤去・運搬		実施															
構造物撤去工		計画															
舗装切断		実施															
人員・機械・設備	0.25㎥級バックホウ	1台															
	鋼管回転圧入機	1台															
	ユニック車	1台															
	2ｔダンプ	1台															
	4ｔダンプ	1台															
	作業員	7名															