週間工程表

東建第24号　主要地方道新潟村松三川線（一日市地区）防雪柵設置（その1）工事　　現場代理人　岩永　伸之

工種 ＼ 月日		7月19日（月）	7月20日（火）	7月21日（水）	7月22日（木）	7月23日（金）	7月24日（土）	7月25日（日）	7月26日（月）	7月27日（火）	7月28日（水）	7月29日（木）	7月30日（金）	7月31日（土）	8月1日（日）	8月2日（月）
作業土工 床掘	計画				休工	休工	休工	休工						休工	休工	
	実施															
防雪柵基礎工 基礎打ち打工（回転圧入）	計画															
	実施															
防雪柵基礎工 支柱アンカー設置	計画															
	実施															
防雪柵基礎工 型枠設置工	計画															
	実施															
防雪柵基礎工 生コン打設	計画															
	実施															
	計画															
	実施															
人員・機械・設備	0.25㎥級バックホウ	1台														
	鋼管回転圧入機	1台														
	ユニック車	1台														
	2ｔダンプ	1台														
	4ｔダンプ	1台														
	作業員	7名														