週間工程表

東建第24号　主要地方道新潟村松三川線（一日市地区）防雪柵設置（その1）工事　　現場代理人　岩永　伸之

工　種 ＼ 月　日		7月26日（月）	7月27日（火）	7月28日（水）	7月29日（木）	7月30日（金）	7月31日（土）	8月1日（日）	8月2日（月）	8月3日（火）	8月4日（水）	8月5日（木）	8月6日（金）	8月7日（土）	8月8日（日）	8月9日（月）
作業土工	計画						休	休						休	休	休
床掘	実施						工	工						工	工	工
防雪柵基礎工	計画															
基礎打ち打工（回転圧入）	実施															
防雪柵基礎工	計画															
支柱アンカー設置	実施															
防雪柵基礎工	計画															
型枠設置工	実施															
防雪柵基礎工	計画															
生コン打設	実施															
	計画															
	実施															

人員・機械・設備																
	0.25㎥級バックホウ	1台														
	鋼管回転圧入機	1台														
	ユニック車	1台														
	2ｔダンプ	1台														
	4ｔダンプ	1台														
	作業員	7名														