週間工程表

東建第24号　主要地方道新潟村松三川線（一日市地区）防雪柵設置（その1）工事　　現場代理人　岩永　伸之

工種 ＼ 月日			8月2日（月）	8月3日（火）	8月4日（水）	8月5日（木）	8月6日（金）	8月7日（土）	8月8日（日）	8月9日（月）	8月10日（火）	8月11日（水）	8月12日（木）	8月13日（金）	8月14日（土）	8月15日（日）	8月16日（月）
作業土工 床掘		計画						休工	休工	休工				休工	休工	休工	休工
		実施															
作業土工 埋戻し		計画															
		実施															
防雪柵基礎工 基礎打ち打工（回転圧入）		計画															
		実施															
防雪柵基礎工 支柱アンカー設置		計画															
		実施															
防雪柵基礎工 型枠設置工		計画															
		実施															
防雪柵基礎工 生コン打設		計画															
		実施															
人員・機械・設備	0.25㎥級バックホウ	1台															
	鋼管回転圧入機	1台															
	ユニック車	1台															
	2ｔダンプ	1台															
	4ｔダンプ	1台															
	作業員	7名															