週間工程表

東建第24号　主要地方道新潟村松三川線（一日市地区）防雪柵設置（その1）工事　　現場代理人　岩永　伸之

工種 ＼ 月日			8月9日（月）	8月10日（火）	8月11日（水）	8月12日（木）	8月13日（金）	8月14日（土）	8月15日（日）	8月16日（月）	8月17日（火）	8月18日（水）	8月19日（木）	8月20日（金）	8月21日（土）	8月22日（日）	8月23日（月）
作業土工 床掘		計画	休工				休工	休工	休工	休工					休工	休工	
		実施															
作業土工 埋戻し		計画															
		実施															
防雪柵基礎工 基礎打ち打工（回転圧入）		計画															
		実施															
防雪柵基礎工 主柱アンカー設置		計画															
		実施															
防雪柵基礎工 型枠設置工		計画															
		実施															
防雪柵基礎工 生コン打設		計画															
		実施															
人員・機械・設備	0.25㎥級バックホウ	1台															
	鋼管回転圧入機	1台															
	ユニック車	1台															
	2ｔダンプ	1台															
	4ｔダンプ	1台															
	作業員	4名															