週間工程表

東建第24号　主要地方道新潟村松三川線（一日市地区）防雪柵設置（その1）工事　　現場代理人　岩永　伸之

工　種 ＼ 月　日		8月16日（月）	8月17日（火）	8月18日（水）	8月19日（木）	8月20日（金）	8月21日（土）	8月22日（日）	8月23日（月）	8月24日（火）	8月25日（水）	8月26日（木）	8月27日（金）	8月28日（土）	8月29日（日）	8月30日（月）
作業土工	計画	休					休	休						休	休	
床掘	実施															
作業土工	計画															
埋戻し	実施															
防雪柵基礎工	計画															
基礎打ち打工（回転圧入）	実施															
防雪柵基礎工	計画	工					工	工						工	工	
主柱アンカー設置	実施															
防雪柵基礎工	計画															
型枠設置工	実施															
防雪柵基礎工	計画															
生コン打設	実施															
人員・機械・設備	0.25㎥級バックホウ	1台														
	鋼管回転圧入機	1台														
	ユニック車	1台														
	2ｔダンプ	1台														
	4ｔダンプ	1台														
	作業員	4名														