週間工程表

東建第24号　主要地方道新潟村松三川線（一日市地区）防雪柵設置（その1）工事　　現場代理人　岩永　伸之

工　種 ＼ 月　日		8月23日（月）	8月24日（火）	8月25日（水）	8月26日（木）	8月27日（金）	8月28日（土）	8月29日（日）	8月30日（月）	8月31日（火）	9月1日（水）	9月2日（木）	9月3日（金）	9月4日（土）	9月5日（日）	9月6日（月）
作業土工 床掘	計画						休工	休工						休工	休工	
	実施															
作業土工 埋戻し	計画															
	実施															
防雪柵基礎工 基礎打ち打工（回転圧入）	計画															
	実施															
防雪柵基礎工 主柱アンカー設置	計画															
	実施															
防雪柵基礎工 型枠設置工	計画															
	実施															
防雪柵基礎工 生コン打設	計画															
	実施															
人員・機械・設備	0.25㎥級バックホウ	1台														
	鋼管回転圧入機	1台														
	ユニック車	1台														
	2ｔダンプ	1台														
	4ｔダンプ	1台														
	作業員	4名														