週間工程表

東建第24号　主要地方道新潟村松三川線（一日市地区）防雪柵設置（その1）工事　　現場代理人　岩永　伸之

工種 ＼ 月日			8月30日（月）	8月31日（火）	9月1日（水）	9月2日（木）	9月3日（金）	9月4日（土）	9月5日（日）	9月6日（月）	9月7日（火）	9月8日（水）	9月9日（木）	9月10日（金）	9月11日（土）	9月12日（日）	9月13日（月）
作業土工		計画						休	休						休	休	
床掘		実施						工	工						工	工	
作業土工		計画															
埋戻し		実施															
防雪柵基礎工		計画															
基礎打ち打工（回転圧入）		実施															
防雪柵基礎工		計画															
主柱アンカー設置		実施															
防雪柵基礎工		計画															
型枠設置工		実施															
防雪柵基礎工		計画															
生コン打設		実施															
人員・機械・設備	0.25㎥級バックホウ	1台															
	鋼管回転圧入機	1台															
	ユニック車	1台															
	2ｔダンプ	1台															
	4ｔダンプ	1台															
	作業員	4名															