週間工程表

東建第24号　主要地方道新潟村松三川線（一日市地区）防雪柵設置（その1）工事　　現場代理人　岩永　伸之

工　種 ＼ 月　日		9月13日（月）	9月14日（火）	9月15日（水）	9月16日（木）	9月17日（金）	9月18日（土）	9月19日（日）	9月20日（月）	9月21日（火）	9月22日（水）	9月23日（木）	9月24日（金）	9月25日（土）	9月26日（日）	9月27日（月）
作業土工	計画							休	休			休		休	休	
埋戻し	実施							工	工			工		工	工	
防雪柵基礎工	計画															
型枠設置工	実施															
防雪柵基礎工	計画															
生コン打設	実施					午前中				午前中						
舗装工	計画															
下層路盤	実施															
舗装工	計画															
上層路盤・表層工	実施															
	計画															
	実施															
人員・機械・設備	0.25㎥級バックホウ	1台														
	0.10㎥級バックホウ	1台														
	ユニック車	1台														
	2ｔダンプ	1台														
	4ｔダンプ	1台														
	作業員	4名														