# 週間工程表

**東建第24号　主要地方道新潟村松三川線（一日市地区）防雪柵設置（その1）工事**　　現場代理人　岩永　伸之

| 工　種 ＼ 月　日 | | 10月11日（月） | 10月12日（火） | 10月13日（水） | 10月14日（木） | 10月15日（金） | 10月16日（土） | 10月17日（日） | 10月18日（月） | 10月19日（火） | 10月20日（水） | 10月21日（木） | 10月22日（金） | 10月23日（土） | 10月24日（日） | 10月25日（月） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業土工 | 計画 | | | | | | | 休工 | | | | | | 休工 | 休工 | |
| 埋戻し | 実施 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 防雪柵基礎工 | 計画 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 型枠設置工 | 実施 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 防雪柵基礎工 | 計画 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生コン打設 | 実施 | 午前中 | 午前中 | 午前中 | 午前中 | | | | | 午前中 | | 午前中 | 午前中 | | | |
| 舗装工 | 計画 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 下層路盤 | 実施 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 舗装工 | 計画 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 上層路盤・表層工 | 実施 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 防雪柵設置工 | 計画 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 実施 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 人員・機械・設備 | 0.25㎥級バックホウ | 1台 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0.10㎥級バックホウ | 1台 | | | | | | | | | | | | | | |
| | ユニック車 | 1台 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2ｔダンプ | 1台 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4ｔダンプ | 1台 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 作業員 | 4名 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |