週間工程表

東建第24号　主要地方道新潟村松三川線（一日市地区）防雪柵設置（その1）工事　　現場代理人　岩永　伸之

工　種 ＼ 月　日		10月18日（月）	10月19日（火）	10月20日（水）	10月21日（木）	10月22日（金）	10月23日（土）	10月24日（日）	10月25日（月）	10月26日（火）	10月27日（水）	10月28日（木）	10月29日（金）	10月30日（土）	10月31日（日）	11月1日（月）
作業土工	計画						休	休							休	
埋戻し	実施						工	工							工	
防雪柵基礎工	計画															
型枠設置工	実施															
防雪柵基礎工	計画															
生コン打設	実施	午前中	午前中	午前中	午前中	午前中										
防雪柵設置工	計画															
1工区	実施															
防雪柵設置工	計画															
2工区	実施															
防雪柵設置工	計画															
3工区	実施															
人員・機械・設備	0.25㎥級バックホウ	1台														
	0.10㎥級バックホウ	1台														
	ユニック車	1台														
	2ｔダンプ	1台														
	4ｔダンプ	1台														
	作業員	4名														