週間工程表

東建第24号　主要地方道新潟村松三川線（一日市地区）防雪柵設置（その1）工事　　現場代理人　岩永　伸之

工　種 ＼ 月　日			11月1日（月）	11月2日（火）	11月3日（水）	11月4日（木）	11月5日（金）	11月6日（土）	11月7日（日）	11月8日（月）	11月9日（火）	11月10日（水）	11月11日（木）	11月12日（金）	11月13日（土）	11月14日（日）	11月15日（月）
作業土工		計画			休				休						休	休	
埋戻し		実施															
防雪柵基礎工		計画															
型枠設置工		実施															
防雪柵基礎工		計画															
生コン打設		実施															
防雪柵設置工		計画			工				工						工	工	
1工区		実施															
防雪柵設置工		計画															
2工区		実施															
防雪柵設置工		計画															
3工区		実施															
人員・機械・設備	0.25㎥級バックホウ	1台															
	0.10㎥級バックホウ	1台															
	ユニック車	1台															
	2ｔダンプ	1台															
	4ｔダンプ	1台															
	作業員	4名															